

COMUNE DI OSSI

PROVINCIA DI SASSARI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EDIFICIO
ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA TEVERE

PROGETTO - ESECUTIVO



PROGETTISTA:

Ing. Mariateresa Solinas

COMMITENTE:

COMUNE DI OSSI - Settore Lavori Pubblici
Rup. Geom. Lisanna Serra

TITOLO ELABORATO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

COLLABORATORE

Arch. Leo Orgiu

DATA

SCALA

REVISIONE

ALLEGATO

TAVOLA

Novembre 2016

A

10

Ing. Mariateresa Solinas - Via F.lli Vivaldi n. 5 - 07100 - Sassari

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	03/07/2017	03/07/2017
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	03/07/2017	03/07/2017
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	03/07/2017	03/07/2017
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	04/07/2017	04/07/2017
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	04/07/2017	04/07/2017
OPERE INTERNE						
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali	2	E	1	1	05/07/2017	05/07/2017
Realizzazione di tramezzature interne	2	E	1	1	05/07/2017	05/07/2017
Formazione intonaci interni (industrializzati)	2	E	2	2	06/07/2017	07/07/2017
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro	2	E	3	3	10/07/2017	12/07/2017
Ripresa di intonaci interni	2	E	5	7	13/07/2017	19/07/2017
Tinteggiatura di superfici interne	2	E	7	9	20/07/2017	28/07/2017
OPERE IN COPERTURA						
Smontaggio e Rimontaggio opere di lattoneria	1	E	1	1	10/07/2017	10/07/2017
	1	E	1	1	09/08/2017	09/08/2017
Smontaggio, Riparazione e Rimontaggio di manto di copertura in tegole	1	E	2	2	11/07/2017	12/07/2017
	1	E	3	5	27/07/2017	31/07/2017
	1	E	2	2	03/08/2017	04/08/2017
Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni	1	E	1	1	13/07/2017	13/07/2017
Rifacimento di cornicioni	1	E	4	6	14/07/2017	19/07/2017
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	3	3	24/07/2017	26/07/2017
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate	1	E	2	2	20/07/2017	21/07/2017
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	1	E	2	2	01/08/2017	02/08/2017
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	1	1	04/08/2017	04/08/2017
	1	E	1	1	08/08/2017	08/08/2017
Ripresa di intonaci esterni	1	E	1	1	07/08/2017	07/08/2017
SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	10/08/2017	10/08/2017
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	11/08/2017	11/08/2017
Pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	1	1	11/08/2017	11/08/2017
LEGENDA: Z = ZONA Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori: 1) = Opere Esterne 2) = Opere Interne I = IMPRESA Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori: E <Nessuna impresa definita>						

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

[illegible]